



(様式1)

豊教教施第310-1号

令和3年2月22日

文部科学大臣 殿

豊見城市長 山川 仁



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

豊見城市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～平成31年度（2年間）

(担当)

豊見城市教育委員会学校施設課

住所：沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1

電話：098-850-0354

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年3月

#### (2) 評価の方法

施設整備計画に記載された事業が完了した後、担当課にて事業評価を行った。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はおおむね達成できた。  
上田小学校改築事業についてはすべて完了し、豊見城中学校改築事業については、普通教室棟、屋内運動場の工事が完了し、引き続き特別教室棟建築工事、グラウンド整備工事を進めている。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

豊見城中学校普通教室棟、屋内運動場の建築工事が完了し、新校舎が供用開始になり教員及び児童生徒が安心・安全に学校生活を送れるようになった。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

上田小学校、長嶺中学校、伊良波中学校については、空調設備の整備を行い快適になり、騒音等も解消され教育環境が向上し授業に集中できるようになった。引き続き空調設備の整備に取り組んでいく。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

豊見城中学校は23号棟(屋内運動場)、12号棟(校舎)、13号棟:一部(校舎)、32号棟(校舎)、33号棟(校舎)の取壊しが完了している。

(様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
上田小学校	(1)	24	屋外教育環境	-	-	H30.6～H31.10	R1.11.11		
豊見城中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29.12～H31.7	R1.8.22	R2年5月とりこわし完了	
豊見城中学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	屋	R	H29.12～R1.7	R1.8.7	R2年4月とりこわし完了	
豊見城中学校	(1)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	屋	R	H29.12～R1.7	R1.8.7	H30年3月とりこわし完了	
豊見城中学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H31.9～R3.3	R3.3.5(予定)		
豊見城中学校(解体)	(1)	01	危険改築	校	R	H31.8～R3.4	R2.5.12	R2年5月とりこわし完了	
豊見城中学校(解体)	(1)	03	不適格改築	屋	R	H31.8～R3.4	R2.5.12	R2年5月とりこわし完了	
豊見城中学校(Ⅲ期工事)	(1)	29	学校水泳プール(屋外)	校	R	H31.9～R3.3	R3.3.5(予定)		
豊見城中学校(Ⅲ期工事)	(1)	09	屋外教育環境	-	-	H31.9～R3.2	R3.2.17		
上田小学校	(4)	07	大規模改築(空調)	校	R	H30.7～H30.8	H30.8.28		
長嶺中学校	(4)	07	大規模改築(空調)	校	R	H30.7～H30.8	H30.8.27		
伊良波中学校	(4)	07	大規模改築(空調)	校	R	H30.7～H30.8	H30.9.12		
伊良波小学校	-	-	負担金事業	校	R	R1.12～R2.10	R2.10.29		
豊見城中学校	-	-	負担金事業	校	R	H31.6～R3.3	R3.3.5(予定)		