

( 別 添 )

豊 教 教 施 第 236-2 号  
令 和 元 年 12 月 20 日

文部科学大臣 殿

豊見城市長 山川 仁 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	86.7	86.7
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

※平成27年度 ~ 平成28年度(平成29年度については新様式にて評価)

##### 【所見】

本市では、老朽化が激しく構造上危険な状態にある上田幼稚園・小学校の全面改築を行っており、屋内運動場が完了。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

ゆたか小学校、長嶺小学校、豊見城中学校、伊良波中学校の4校の空調設備の整備が完了し教育環境が向上し騒音等も解消され教員も生徒も快適になり、授業に集中できるようになった。引き続き空調設備の整備に取り組んでいく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

2 事後評価の時期及び方法について

施設整備計画に記載された事業が完了した後、担当課にて事業評価を行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画の目標はおおむね達成できた。上田小学校改築事業については、屋内運動場が完了し引き続き園舎、校舎等の工事を進めている。