

(様式1)

豊教教施第236-2号

令和元年12月20日

文部科学大臣 殿

豊見城市長 山川 仁 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

（担当）

豊見城市教育委員会学校施設課

住所：沖縄県豊見城市

宜保一丁目1番地1

電話：098-850-0354

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期 ※平成29年度(平成27～28年度については旧様式にて評価)

令和元年 12月 10日

(2) 評価の方法

施設整備計画に記載された事業が完了した後、担当課にて事業評価を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
上田小学校改築事業については、屋内運動場、校舎、園舎が完了し引き続きグラウンド整備工事を進めている。豊見城中学校改築事業については、武道場の解体が完了し普通教室棟、屋内運動場の工事を進めている。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

上田幼稚園・小学校改築事業の建築工事が完了し、新校舎が供用開始になり教員及び児童生徒が安心・安全に学校生活を送れるようになった。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

上田小学校は22号棟(プール)11号棟、26号棟(校舎)、11号棟(園舎)、屋内運動場のとりこわし完了。豊見城中学校は、武道場のとりこわし完了。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
上田小学校 (Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H28.10～H29.11	〃		H30.7.27とりこわし完了
上田小学校 (Ⅰ期工事)	(1)	01	不適格改築	校	R	〃	〃		H30.7.27とりこわし完了
上田小学校 (Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H28.12～H30.2	H31.3.12		H30.7.27とりこわし完了
上田小学校 (Ⅱ期工事)	(1)	01	不適格改築	校	R	〃	H31.3.12		H30.7.27とりこわし完了
上田小学校 (Ⅰ期工事)	(1)	29	学校水泳プール (屋外)		R	〃	H30.3.19		
上田小学校 (Ⅱ期工事)	(1)	29	学校水泳プール (屋外)		R	〃	H31.3.27		H27.9.18とりこわし完了
上田幼稚園 (Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	園	R	〃	H30.3.19		
上田幼稚園 (Ⅰ期工事)	(1)	17	幼稚園 (幼保こども園含)	園	R	〃	〃		
上田幼稚園 (Ⅱ期工事)	(1)	14	危険改築	園	R	〃	H31.3.27		H27.9.18とりこわし完了
上田幼稚園 (Ⅱ期工事)	(1)	17	幼稚園 (幼保こども園含)	園	R	〃	〃		H27.9.18とりこわし完了
豊見城中学校 (Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.1～H31.3	H31.3.12		令和3年度とりこわし予定
豊見城中学校 (Ⅰ期工事)	(1)	01	不適格改築	屋	R	〃	〃		令和元年度とりこわし予定
豊見城中学校 (Ⅰ期工事)	(1)	01	中学校武道場 (新築) 柔・剣道場等	屋	R	〃	H31.3.27		令和元年度とりこわし予定