

社会資本総合整備計画事後評価書

平成28年7月7日

計画の名称	1 豊見城市都市公園整備計画															
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）				交付対象	豊見城市										
計画の目標	<p>豊見城市は、市内に設置している都市公園について、老朽化が進行してきている公園施設の安全性を確保及び将来の改築に係るコストの軽減並びに予防保全的な維持管理への転換を推進するため、長寿命化計画を策定し、だれもが安全で安心して利用できる都市公園の整備を推進する。</p> <p>また、豊崎の新市街地においては、緑あふれる水辺を創造する豊崎都市緑地、市民の憩いの場や健康増進の場を創出する豊崎総合公園の整備を推進する。</p> <p>さらに、都市公園の配置が少ない地域については、地域住民の合意形成を図りながら、身近な公園である街区公園の整備を推進する。</p>															
計画の成果目標（定量的指標）	<p>・一人当たりの都市公園面積を5.91㎡から7.02㎡に増加させる。</p>															
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考							
豊見城市人口（都市計画区域） 推計と都市公園の供用開始面積により算定する。	都市公園供用開始面積（ha）	H21末	H24末	H26末	当初現況値	中間目標値	最終目標値									
	豊見城市人口（万人）	33.71	39.31	41.39	(H21末)	(H24末)	(H26末)									
	一人当たりの都市公園面積	5.7	5.8	5.9	5.91㎡/人	6.78㎡/人	7.02㎡/人									
全体事業費	合計（A+B+C）	4,356百万円	A	4,204百万円	B	84百万円	C	68百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	2.0%						
事後評価（中間評価）																
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																
事後評価（中間評価）の実施体制					事後評価（中間評価）の実施時期											
社会資本総合整備計画の事後評価として市で実施。					平成28年7月 公表の方法 市のホームページにて公表											
1. 交付対象事業の進捗状況																
交付対象事業																
A1 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容・規模等	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
1-A-1	公園	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	都市公園事業（豊崎都市緑地）	園路広場、休養施設等 5.6ha	豊見城市	H22	H23	H24	H25	H26	162		
1-A-2	公園	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	都市公園事業（豊崎総合公園）	園路広場、駐車場等 15.7ha	豊見城市						4,033		
1-A-3	公園	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	豊見城市公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画策定調査	豊見城市						9		
合計													4,204			
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
1-B-1	道路	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市		豊崎総合公園アクセス道路整備（市道10号線）	道路改良・交差点改良	豊見城市	H22	H23	H24	H25	H26	63	
1-B-2	道路	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市		豊崎総合公園アクセス道路整備（市道216号線）	道路改良・交差点改良	豊見城市						21	
合計													84			
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考					
1-B-1	豊崎総合公園との一体的な整備により、当該公園へのアクセス及び安全性が向上し、市民の憩いの場、レクリエーションの場としての公園の利用促進が図られる。															
1-B-2	豊崎総合公園との一体的な整備により、当該公園へのアクセス及び安全性が向上し、市民の憩いの場、レクリエーションの場としての公園の利用促進が図られる。															
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
1-C-1	公園	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	都市公園事業（宜保3号公園）	園路広場、休養施設等 0.58ha	豊見城市	H22	H23	H24	H25	H26	68		
合計													68			
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考					
1-C-1	豊崎都市緑地(1-A-1)、豊崎総合公園(1-A-2)と一体的に整備することにより、成果目標である一人当たりの都市公園面積の増加に寄与する。															

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

その他関連する事業					直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容・規模等	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	H22						H23	H24	H25	H26			
A'	公園	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	豊見城市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	公園施設の改築・更新	豊見城市							60	
A'	公園	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	公園施設長寿命化対策支援事業	都市公園における施設の改築	豊見城市							30	
合計													90			

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・1人あたりの都市公園面積は目標値を下回っているが、計画面積41.39haを上回る42.3haを市民の利用に供することができた。			
II 定量的指標の達成状況	指標 (1人当たりの都 市公園面積)	最終目標値	7.02㎡	目標値と実績値 に差が出た要因	・都市公園供用開始面積は、計画面積41.39haを上回る42.3haの供用開始が図れたが、H26末(H27.3月末)の人口が6.2万人で、当初想定していた人口5.9万人より0.3万人の人口増加により、1人当たりの都市公園面積が6.82㎡/人と、計画より0.2㎡減となった。
		最終実績値	6.82㎡		
	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因		
	最終実績値				
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項(今後の方針等)					
今後も引き続き、都市公園整備事業の推進を図ることにより、良好な地域環境の形成を行い、快適で安全で安心な都市環境を提供するとともに、公園利用者の利便性向上を目指す。					