

計画の名称	豊見城市都市公園整備計画													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	豊見城市													
計画の目標	豊見城市は、市内の公園施設の老朽化に対する安全性・快適性の確保及びライフサイクルコストの縮減や、改築費用の平準化並びに予防保全型管理への転換を推進するため長寿命化策定計画を再策定し、だれもが安全で安心して利用できる都市公園の整備を推進する。 また、都市公園の配置が少ない東部地区において、地域住民の要望でもある都市公園を配置することにより、市民全般の運動、休息、鑑賞、散歩、遊戯等の総合的な利用に供することを目的とする都市公園の整備を推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		3,408	A	3,408	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R02当初	R04末	R06末
1	一人当たりの都市公園面積を7.50㎡から7.52㎡に増加させる。 豊見城市人口（都市計画区域）推計と都市公園の供用開始面積により算定する。 都市公園供用開始面積（ha）（R02当初）48.75（R04末）49.56（R06末）50.38 豊見城市人口（万人）（R02当初）6.5（R04末）6.6（R06末）6.7 一人当たりの都市公園面積（㎡/人）（R02当初）7.50（R04末）7.51（R06末）7.52			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	-	-	都市公園事業（長嶺城址 総合公園）	園路広場、駐車場等 13.6ha	豊見城市	■	■	■	■	■	3,408	5.07	-		
												小計						3,408			
																			3,408		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 豊見城市	事後評価の実施時期 令和7年8月
	公表の方法 豊見城市ホームページ
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	都市公園供用開始面積は目標設定時に比べ変動はないものの、豊見城市人口が増加したため、一人当たりの都市公園面積は若干減少となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き、都市公園整備事業の推進を図ることにより、良好な地域環境の形成を行い、快適で安全で安心な都市環境を提供するとともに、公園利用者の利便性向上を目指す。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	一人当たりの都市公園面積7.52㎡		
	最 終 目標値	7㎡ / 人	長嶺城址総合公園整備事業において、用地交渉に時間を要し、令和6年度までに供用開始に至らず、目標を達成することができなかった。 都市公園供用開始面積（目標値）50.38ha（実績値）48.75ha 豊見城市人口（目標値）6.7万人（実績値）6.6万人 一人当たりの都市公園面積（目標値）7.52㎡/人（実績値）7.39㎡/人
	最 終 実績値	7㎡ / 人	

参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	1 豊見城市都市公園整備計画	交付対象	豊見城市
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）		

